

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% ENCARGOS : 114,02% DATA BASE : SINAPI - 11/2023 - BAHIA SICRO3 - 10/2023 - BAHIA - ORSE 11/2023 | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS | VALOR TOTAL | % | MESES | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 54.642,03 | 1,76% | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | 100,00% |
| | | | | R\$ 16.392,61 | R\$ 19.124,71 | R\$ 19.124,71 | | | 54.642,03 |
| II | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 141.459,61 | 4,55% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 28.291,92 | R\$ 28.291,92 | R\$ 28.291,92 | R\$ 28.291,92 | R\$ 28.291,92 | 141.459,61 |
| III | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 19.918,39 | R\$ 0,01 | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | 100,00% |
| | | | | R\$ 5.975,52 | R\$ 6.971,44 | R\$ 6.971,44 | | | 19.918,39 |
| IV | TERRAPLANAGEM | R\$ 308.119,47 | 9,90% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | 100,00% |
| | | | | R\$ 61.623,89 | R\$ 92.435,84 | R\$ 92.435,84 | R\$ 61.623,89 | | 308.119,47 |
| V | PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE) | R\$ 495.526,63 | 15,93% | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 99.105,33 | R\$ 148.657,99 | R\$ 148.657,99 | R\$ 99.105,33 | 495.526,63 |
| VI | AQUISIÇÃO DOS LIGANTES BETUMINOSOS | R\$ 1.171.871,34 | 37,67% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | 100,00% |
| | | | | R\$ 292.967,84 | R\$ 292.967,84 | R\$ 292.967,84 | R\$ 292.967,84 | | 1.171.871,34 |
| VII | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | R\$ 495.689,11 | 15,93% | | 20,00% | 30,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | | | R\$ 99.137,82 | R\$ 148.706,73 | R\$ 247.844,55 | | 495.689,11 |
| VIII | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | R\$ 209.539,09 | 6,74% | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 209.539,09 | 209.539,09 |
| IX | SINALIZAÇÃO VERTICAL | R\$ 17.629,06 | 0,57% | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | R\$ 17.629,06 | 17.629,06 |
| X | INFRA ESTRUTURA ORLA DA BARRAGEM | R\$ 196.541,77 | 6,32% | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 49.135,44 | R\$ 49.135,44 | R\$ 49.135,44 | R\$ 49.135,44 | 196.541,77 |
| Preços parciais (R\$) | | R\$ 3.110.936,50 | R\$ | R\$ 405.251,78 | R\$ 687.170,34 | R\$ 786.291,91 | R\$ 828.521,64 | R\$ 403.700,84 | 3.110.936,50 |
| Preços acumulados (R\$) | | | | R\$ 405.251,78 | R\$ 1.092.422,11 | R\$ 1.878.714,02 | R\$ 2.707.235,66 | R\$ 1.496.122,96 | 3.110.936,50 |
| Percentuais parciais (%) | | 100,00% | 100,00% | 13,03% | 22,09% | 25,28% | 26,63% | 12,98% | 100,00% |
| Percentuais acumulados (%) | | | | 13,03% | 35,12% | 60,39% | 87,02% | 100,00% | |

IRAQUARA/BAHIA, 09 DE MAIO 2024

Prefeitura Municipal de Iraquara/BA
Responsável Técnico



Documento assinado digitalmente
 AGINALDO OLIVEIRA NOVAES
 Data: 06/06/2024 16:47:17-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 17:45:03 do dia 26/06/2024
 Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/BBE9F1BD09A9F3712D5C00E39147D7B0>
 ou utilize o QR Code ao lado.

